



Cronoprogramma Gesenu (Pe) realizzazione impianto riciclo |

Attività #	Descrizione	Data stimata inizio	Data stimata fine	Durata (settimane)	Responsabile
1	Preparazione gara d'appalto, studio di fattibilità tecnico economica	15/08/2023	15/09/2023	4	Gesenu (Pe)
2	Gara appalto	15/09/2023	31/12/2023	15	Gesenu (Pe)
3	Esito gara appalto	31/12/2023		milestone	Gesenu (Pe)
4	Ordine impianto riciclo e servizi correlati	31/12/2023	28/01/2024	4	Gesenu (Pe)
5	Preparazione richiesta autorizzazione	28/01/2024	28/02/2024	4	Realizzatore
6	Presentazione richiesta autorizzazione	28/02/2024	05/03/2024	1	Realizzatore
7	Rilascio autorizzazione AU	05/03/2024	31/12/2024	milestone	Gesenu (Pe)/Realizzatore
8	Progettazione e realizzazione locale impianto	28/01/2024	01/06/2025	70	Gesenu (Pe)/Realizzatore
9	Progettazione esecutiva impianto riciclo	28/01/2024	10/03/2024	6	Realizzatore
10	Ordine materiale per impianto (acciaio)	10/03/2024	17/03/2024	1	Realizzatore
11	Ordine estrusore e deodorizzazione	17/03/2024	24/03/2024	1	Realizzatore
12	Ordine impianti ausiliari (caldaia, filtri, chiller)	24/03/2024	31/03/2024	1	Realizzatore
13	Costruzione autoclave, evaporatore e skid	17/03/2024	22/12/2024	40	Realizzatore
14	Costruzione estrusore	24/03/2024	23/03/2025	52	Realizzatore
15	Costruzione impianti ausiliari	31/03/2024	08/04/2025	53	Realizzatore
16	Costruzione quadro elettrico	31/03/2024	15/09/2024	24	Realizzatore
17	Verifica disponibilità parte esterna sito	01/06/2025	08/06/2025	1	Realizzatore + Gesenu (Pe)
18	Installazione impianti esterni (chiller, filtri, etc)	08/06/2025	21/09/2025	15	Realizzatore
19	Verifica disponibilità parte interna sito	21/09/2025	28/09/2025	1	Realizzatore
20	Installazione impianto interno	28/09/2025	11/01/2026	15	Realizzatore
21	Collaudo impianto (escluso estrusore)	11/01/2026	08/03/2026	8	Realizzatore
22	Installazione estrusore e deodorizzatore	08/03/2026	05/04/2026	4	Realizzatore
23	Collaudo estrusore e deodorizzatore	05/04/2026	03/05/2026	4	Realizzatore